



RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BÂTI

Code de la santé publique articles L.1334-12-1 à L.1334-17, R.1334-19, R.1334-22 et R.1334-29-6
Décret n°2011-629 du 3 juin 2011
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Arrêté du 26 juin 2013
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
Arrêté du 16 juillet 2019

Rapport N° 821732 établi le 27/01/2021

**L'ILE AUX COULEURS
AVENUE JEAN MOULIN
Lot BAT 7, rés. PIBALLES
40510 SEIGNOSSE**



Donneur d'ordre :
**COMMUNE DE SEIGNOSSE - 1998 AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 31 - 40510 SEIGNOSSE**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

**EUROFINS Analyses pour Bâtiment Sud-Ouest 4 Chemin des MAURES CS
60134 33172 GRADIGNAN CEDEX Numéro d'Accréditation COFRAC : 1-5840**

Opérateur de repérage : Julien BROSSARD

QUALICONSULT IMMOBILIER
28 Chemin de Sabalce
64100 BAYONNE
Tel : 05.33.89.23.00
bayonne.qci@qualiconsult.fr

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS.....	4
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :.....	7
III.	OBSERVATIONS :.....	7
IV.	PREAMBULE.....	8
V.	BUT DE LA MISSION	8
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	12
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	15
	1. Obligations du donneur d'ordre	15
	2. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	15
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	16
	1. Liste des locaux visités et non visités	16
	2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	16
	3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	16
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	18

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Dalles de sol + colle noire + ragréage gris (Revêtements de sols)	<u>Rdc</u> Dégagement 2, Dégagement 5, Dégagement 4, Sanitaires 1, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1	Résultat d'analyse	La dalle de sol blanche n'est pas amiantée et présente en faible quantité dans le bâtiment. Le matériau Dalle de sol + colle noire avec présence d'amiante est généralisée à l'ensemble des surfaces.
Colles de carrelage (Petits carreaux) (Revêtements de sols)	<u>Rdc</u> Sanitaires 2, Sanitaires 3, WC4, Dégagement 6, Dégagement 3, WC3, Cuisine, Dégagement 1	Résultat d'analyse	Traces de colles bitumineuses sous le ragréage. Des anciennes dalles de sol bleues étaient sûrement présentes dans les sanitaires et dégagements. Elles ont dû être remplacées par du carrelage. Plusieurs sondages ont été réalisés, la colle noire est uniformément répartie.
Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Rdc</u> Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Chaufferie, Local 2 <u>1er étage</u> Combles <u>Extérieurs</u> Toiture	Résultat d'analyse	/
Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment (Éléments associés à la toiture)	<u>Extérieurs</u> Toiture	Résultat d'analyse	/
Plaques en fibres-ciment Plaques ondulées (Plaques ondulées et planes)	<u>Extérieurs</u> Toiture	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Colles de carrelage (Petits carreaux) (Revêtements de sols)	Rdc Dégagement 1, Dégagement 3, Wc 1, Wc 2, Dégagement 6, Douche 7	Résultat d'analyse	/
Colles Plinthe (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	Rdc Dégagement 1, Dégagement 3, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 2, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Wc 3, Wc 4, Local 1	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture (Murs et cloisons maçonnés)	Rdc Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 2, Douche 7, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1, Sanitaires 3	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de plâtre Lissés + peinture (Plafonds)	Rdc Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Douche 7, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage blanc (Menuiseries extérieures)	Rdc Dégagement 1	Résultat d'analyse	/
Joints de mastic de vitrage (Menuiseries extérieures)	Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de plâtre Lissés + carreaux de plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6	Résultat d'analyse	/
Enduits à base de plâtre Lissés + peinture (Murs et cloisons maçonnés)	Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 2, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge	Résultat d'analyse	/
Joints des portes coupe-feu / pare flamme Sur occulus (Portes coupe-feu, pare flamme, isothermiques, frigorifiques)	Rdc Dégagement 2	Résultat d'analyse	/
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc (Menuiseries extérieures)	Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5	Résultat d'analyse	/
Colles Faïence (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	Rdc Dégagement 3, Sanitaires 2, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Douche 7, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4	Résultat d'analyse	/
Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche) (Revêtements de sols)	Rdc Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) PVC (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Rdc</u> Wc 3, Wc 4	Par nature ne contient pas d'amiante	/
Conduit de fumée Métallique (Éléments associés à la toiture)	<u>Rdc</u> Chaufferie	Par nature ne contient pas d'amiante	/
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + enduit plâtre blanc (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	<u>1er étage</u> Combles	Résultat d'analyse	/
Enduits extérieurs Lissés + peinture (Façades lourdes y compris poteaux)	<u>Extérieurs</u> Façades	Résultat d'analyse	/
Conduits / manchons (Eau pluviale) Métallique (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Extérieurs</u> Façades	Par nature ne contient pas d'amiante	/
Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Extérieurs</u> Façades	Par nature ne contient pas d'amiante	/

Réserves	Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluable sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.
-----------------	---

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Oui		ANNEXE 5

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Réserves :	Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluable sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.			
Justificatif des écarts à la norme				/

Propriétaire :
COMMUNE DE SEIGNOSSE - 1998 AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 31 - 40510 SEIGNOSSE

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de BAYONNE – 28/30 Chemin de Sabalce, 64100 BAYONNE

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2021

Opérateur de repérage : **Julien BROSSARD**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 3655)**

Date de réalisation de la mission : le 12/01/2021

Date de la visite complémentaire : /

Date de la visite de reconnaissance : le 12/01/2021

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de la démolition de l'immeuble sis :**

**L'ILE AUX COULEURS
AVENUE JEAN MOULIN
Lot BAT 7, rés. PIBALLES
40510 SEIGNOSSE**

Date de délivrance du permis de construire : <1997.

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : ERP catégorie 5.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

N° chrono	Nom de la société	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage (*)					Observations, réserves et remarques
				F/C	FP	MCA	DTA	Autre	
DIAG1	Bureau Veritas	1452953	22/12/2005				X		

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction au regard de la liste donnée en annexe 1 de l'arrêté du 26 juin 2013

Le repérage a été réalisé conformément à l'article R 1334-22 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies par l'arrêté du 26 juin 2013. Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes à la norme NF X 46-020.

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Rdc Chaufferie	Éléments associés à la toiture / Conduit de fumée Métallique
Extérieurs Toiture	Éléments associés à la toiture / Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment Plaques ondulées et planes / Plaques en fibres-ciment Plaques ondulées
Parois verticales extérieures et façades	
Rdc Dégagement 1	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage blanc
Rdc Dégagement 2	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc
Rdc Dégagement 4	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc
Rdc Dégagement 5	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc
Rdc Dégagement 6	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc
Rdc Sanitaires 1	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Douche 1	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Douche 2	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Douche 3	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Douche 4	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Douche 5	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Douche 6	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Chambre 1	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Chambre 2	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Chambre 3	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Chambre 4	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Chambre 5	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Chambre 6	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Loge	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Rdc Local 1	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage
Extérieurs Façades	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs Lissés + peinture
Parois verticales intérieures	
Rdc Dégagement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Dégagement 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + carreaux de plâtre Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Portes coupe-feu, pare flamme, isothermiques, frigorifiques / Joints des portes coupe-feu / pare flamme Sur occulus
Rdc Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc Dégagement 4	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + carreaux de plâtre Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture
Rdc Dégagement 5	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + carreaux de plâtre Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Dégagement 6	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + carreaux de plâtre Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Sanitaires 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Sanitaires 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture
Rdc Douche 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Douche 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Douche 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Douche 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Douche 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Douche 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
Rdc Douche 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Wc 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Wc 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Wc 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Wc 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Chambre 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Chambre 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Chambre 3	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Chambre 4	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Chambre 5	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Chambre 6	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Loge	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Chaufferie	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Rdc Sanitaires 3	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
1er étage Combles	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + enduit plâtre blanc

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Plafonds et faux plafonds	
Rdc Dégagement 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Dégagement 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Dégagement 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Dégagement 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Dégagement 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Sanitaires 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Sanitaires 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Douche 7	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Wc 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Wc 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Wc 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Chambre 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Chambre 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Chambre 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Chambre 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Chambre 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Chambre 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Loge	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Rdc Local 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Planchers et planchers techniques	
Rdc Dégagement 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Petits carreaux)
Rdc Dégagement 2	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Dégagement 3	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Petits carreaux)
Rdc Dégagement 4	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Dégagement 5	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Dégagement 6	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris Revêtements de sols / Colles de carrelage (Petits carreaux)
Rdc Sanitaires 1	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Sanitaires 2	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Petits carreaux)
Rdc Douche 2	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)
Rdc Douche 3	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)
Rdc Douche 4	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc Douche 5	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)
Rdc Douche 6	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)
Rdc Douche 7	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche) Revêtements de sols / Colles de carrelage (Petits carreaux)
Rdc Wc 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Petits carreaux)
Rdc Wc 2	Revêtements de sols / Colles de carrelage (Petits carreaux)
Rdc Chambre 1	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Chambre 2	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Chambre 3	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Chambre 4	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Chambre 5	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Chambre 6	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Loge	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Rdc Local 1	Revêtements de sols / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Conduits et accessoires intérieurs	
Rdc Douche 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Rdc Douche 2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Rdc Douche 3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Rdc Douche 4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Rdc Douche 5	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Rdc Douche 6	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Rdc Wc 3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) PVC
Rdc Wc 4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) PVC
Rdc Chaufferie	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
1er étage Combles	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Extérieurs Façades	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) Métallique
Extérieurs Toiture	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé Publique articles L.1334-12-1 à L.1334-17, R.1334-19, R.1334-22 et R.1334-29-6
- Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

Décret du 3 juin 2011 – Liste C

Composants de la construction	Parties des composants à vérifier ou à sonder
Toitures et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée, conduits de ventilation...
Revêtements bitumeux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur, revêtements et colles
Accessoires de toitures	Rivets, faîtages, closoirs...
Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, tresses...
Bardages	Plaques et "bacs" en fibres ciments, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage
Appuis de fenêtres	Eléments en fibres-ciment
Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux, peintures intumescences
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocage, enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux
Portes coupe-feu / Portes pare-flamme Ascenseurs, monte-charge	Vantaux et joints
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciments, composite)
Poutres et charpentes	Flocages, enduits projetés, peintures intumescences
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux
Faux plafonds	Panneaux et plaques
Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques, colles bitumeuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumeux des fondations
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages
Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eau, autres)	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons
Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
Vide-ordures	Conduit en fibres-ciment
Ascenseurs et monte charge	
Portes palières	Portes et cloisons palières
Trémies, machinerie	Flocage, bourre, murs/planchers, joints mousse
Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante
Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages
Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrage perdus	Eléments en fibres-ciment

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant démolition, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé du projet de démolition** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Rdc	Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Douche 7, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Chauffage, Local 1, Sanitaires 3	/	/
1er étage	Combles	/	/
Extérieurs	Façades, Toiture	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5, Sanitaires 1, Sanitaires 1, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1	Revêtements de sols	Dalles de sol + colle noire + ragréage gris	Résultat d'analyse P15, Résultat d'analyse P6, Résultat d'analyse P7, Résultat d'analyse P22
Rdc Dégagement 6, Sanitaires 2, Douche 7	Revêtements de sols	Colles de carrelage (Petits carreaux)	Résultat d'analyse P27
Rdc Douche 1, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Chauffage 1er étage Combles Extérieurs Toiture	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment	Résultat d'analyse P38, Résultat d'analyse P33
Extérieurs Toiture	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment	Résultat d'analyse P35
Extérieurs Toiture	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment Plaques ondulées	Résultat d'analyse P36

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Rdc Dégagement 1, Dégagement 3, Wc 1, Wc 2	Revêtements de sols	Colles de carrelage (Petits carreaux)	Résultat d'analyse P1
Rdc Dégagement 1, Dégagement 3, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 2, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Wc 3, Wc 4, Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P29, Résultat d'analyse P12, Résultat d'analyse P21
Rdc Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 2, Douche 7, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1, Sanitaires 3	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture	Résultat d'analyse P3, Résultat d'analyse P18, Résultat d'analyse P30, Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P14
Rdc Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Douche 7, Wc 2, Wc 3, Wc 4, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Résultat d'analyse P4, Résultat d'analyse P19, Résultat d'analyse P9, Résultat d'analyse P31, Résultat d'analyse P25
Rdc Dégagement 1	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage blanc	Résultat d'analyse P5
Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 1, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge, Local 1	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse P16, Résultat d'analyse P8, Résultat d'analyse P13, Résultat d'analyse P26
Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissées + carreaux de plâtre	Résultat d'analyse P17
Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5, Dégagement 6, Sanitaires 2, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Loge	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissées + peinture	Résultat d'analyse P39, Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P23
Rdc Dégagement 2	Portes coupe-feu, pare flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu / pare flamme Sur occulus	Résultat d'analyse P40
Rdc Dégagement 2, Dégagement 4, Dégagement 5	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc	Résultat d'analyse P42
Rdc Dégagement 3, Sanitaires 2, Douche 1, Douche 2, Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6, Douche 7, Wc 1, Wc 2, Wc 3, Wc 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Résultat d'analyse P20, Résultat d'analyse P28, Résultat d'analyse P11, Résultat d'analyse P10
Rdc Douche 3, Douche 4, Douche 5, Douche 6	Revêtements de sols	Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)	Résultat d'analyse P37
Rdc Wc 3, Wc 4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau usée / Eau vanne) PVC	Par nature ne contient pas d'amiante
Rdc Chaudière	Éléments associés à la toiture	Conduit de fumée Métallique	Par nature ne contient pas d'amiante
1er étage Combles	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + enduit plâtre blanc	Résultat d'analyse P41

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

<u>Extérieurs</u> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs Lissés + peinture	Résultat d'analyse P34
<u>Extérieurs</u> Façades	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau pluviale) Métallique	Par nature ne contient pas d'amiante
<u>Extérieurs</u> Façades	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits / manchons (Eau pluviale) PVC	Par nature ne contient pas d'amiante

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sincee.org.

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	12/01/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage (Petits carreaux)	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P1	/
P2	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P2	/
P3	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P3	/
P4	12/01/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P4	/
P5	12/01/2021	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage blanc	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P5	/
P6	12/01/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol bleue	Sanitaires 1 - Rdc	Positif	1	Photo P6	Dalle de sol bleue contient de l'amiante
P6	12/01/2021	Revêtements de sols	Colle noire + ragréage gris	Sanitaires 1 - Rdc	Positif	1	Photo P6	Colle noire + Ragréage gris contiennent de l'amiante
P7	12/01/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol blanche	Sanitaires 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P7	/
P7	12/01/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol + colle noire + ragréage gris	Sanitaires 1 - Rdc	Positif	1	Photo P7	Colle noire + ragréage gris contiennent de l'amiante
P8	12/01/2021	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Sanitaires 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P8	/
P9	12/01/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Sanitaires 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P9	/
P10	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Wc 1 - Rdc	Négatif	1	Photo P10	/
P11	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Douche 5 - Rdc	Négatif	1	Photo P11	/
P12	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Douche 5 - Rdc	Négatif	1	Photo P12	/
P13	12/01/2021	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Douche 5 - Rdc	Négatif	1	Photo P13	/
P14	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture	Sanitaires 3 - Rdc	Négatif	1	Photo P14	Le prélèvement P14 est bien prélevé dans le sanitaire 3 et non dans le sanitaire 2 comme indiqué dans le PV d'analyse.
P15	12/01/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol	Dégagement 2 - Rdc	Positif	1	Photo P15	/

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P15	12/01/2021	Revêtements de sols	Colle noire + ragréage gris	Dégagement 2 - Rdc	Positif	1	Photo P15	Ragréage gris indissociable.
P16	12/01/2021	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dégagement 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P16	/
P17	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés + carreaux de plâtre	Dégagement 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P17	/
P18	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture	Dégagement 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P18	/
P19	12/01/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Dégagement 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P19	/
P20	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Wc 3 - Rdc	Négatif	1	Photo P20	/
P21	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Wc 3 - Rdc	Négatif	1	Photo P21	/
P22	12/01/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol bleues	Chambre 4 - Rdc	Positif	1	Photo P22	/
P22	12/01/2021	Revêtements de sols	Colle noire bitumineuses	Chambre 4 - Rdc	Positif	1	Photo P22	/
P22	12/01/2021	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 4 - Rdc	Positif	1	Photo P22	/
P23	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Chambre 4 - Rdc	Négatif	1	Photo P23	/
P24	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture	Chambre 4 - Rdc	Négatif	1	Photo P24	/
P25	12/01/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Chambre 4 - Rdc	Négatif	1	Photo P25	/
P26	12/01/2021	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Chambre 4 - Rdc	Négatif	1	Photo P26	/
P27	12/01/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage (Petits carreaux)	Sanitaires 2 - Rdc	Positif	1	Photo P27	Colle noire bitumineuse en trace
P28	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Sanitaires 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P28	/
P29	12/01/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Sanitaires 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P29	/
P30	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture	Sanitaires 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P30	/
P31	12/01/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Sanitaires 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P31	/
P32	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Sanitaires 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P32	/
P33	12/01/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement,	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment	Chaufferie - Rdc	Positif	1	Photo P33	/

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction (autres fluides)	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P34	12/01/2021	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs Lissés + peinture	Façades - Extérieurs	Négatif	1	Photo P34	/
P35	12/01/2021	Éléments associés à la toiture	Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment	Toiture - Extérieurs	Positif	3	Photo P35	/
P36	12/01/2021	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment Plaques ondulées	Toiture - Extérieurs	Positif	3	Photo P36	/
P37	12/01/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)	Douche 5 - Rdc	Négatif	1	Photo P37	/
P38	12/01/2021	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment	Douche 5 - Rdc	Positif	1	Photo P38	/
P39	12/01/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	Dégagement 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P39	/
P40	12/01/2021	Portes coupe- feu, pare flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu / pare flamme Sur occulus	Dégagement 2 - Rdc	Négatif	1	Photo P40	/
P41	12/01/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA..) + enduit plâtre blanc	Combles - 1er étage	Négatif	2	Non Disponible	/
P42	12/01/2021	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc	Dégagement 2 - Rdc	Négatif	1	Non Disponible	/

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

QUALICONSLT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 26 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

QUALICONSLT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 27 sur 93

QUALICONSLT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 28 sur 93

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage (Petits carreaux)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe


Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**




Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE


PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage blanc
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Sanitaires 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Sanitaires 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol + colle noire + ragréage gris

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° **1**



PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Sanitaires 1 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joint de mastic de vitrage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Sanitaires 1 (Rdc)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Wc 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Douche 5 (Rdc)	
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
Partie du composant	Colles Faïence	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Douche 5 (Rdc)	
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
Partie du composant	Colles Plinthe	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Douche 5 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	Sanitaires 3 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Dégagement 2 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol + colle noire + ragréage gris

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° **1**



PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Dégagement 2 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage

Présence d'amiante **Non**


Plan N° **1**



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Dégagement 2 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + carreaux de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	Dégagement 2 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	Dégagement 2 (Rdc)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Wc 3 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**


PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Wc 3 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Chambre 4 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol + colle noire + ragréage gris
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P23

Pièce ou Local	Chambre 4 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**



PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Chambre 4 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Chambre 4 (Rdc)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**



PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Chambre 4 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joint de mastic de vitrage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**



Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE

PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage (Petits carreaux)

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° 1



PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence

Présence d'amiante **Non**


Plan N° 1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P32

Pièce ou Local	Sanitaires 2 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P33

Pièce ou Local	Chaudière (Rdc)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° **1**



PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Façades (Extérieurs)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduits extérieurs Lissés + peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **1**




Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P35

Pièce ou Local	Toiture (Extérieurs)
Composant de la construction	Éléments associés à la toiture
Partie du composant	Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment

Présence d'amiante	Oui
--------------------	------------

Plan N°	3
---------	----------




PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Toiture (Extérieurs)
Composant de la construction	Plaques ondulées et planes
Partie du composant	Plaques en fibres-ciment Plaques ondulées

Présence d'amiante	Oui
--------------------	------------

Plan N°	3
---------	----------



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Douche 5 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P38


Pièce ou Local	Douche 5 (Rdc)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local	Dégagement 2 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés + peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local	Dégagement 2 (Rdc)
Composant de la construction	Portes coupe-feu, pare flamme, isothermiques, frigorifiques
Partie du composant	Joints des portes coupe-feu / pare flamme Sur oculus
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Façades (Extérieurs)	
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	
Partie du composant	Conduits / manchons (Eau pluviale) Métallique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Analyses pour le Bâtiment

QUALICONSULT IMMOBILIER
Julien BROSSARD
28 chemin de Sabalce
64100 BAYONNE

Notre référence : AR-21-KC-003837-01

Numéro de dossier : 21K001327

Référence de dossier : 821732

L'ILE AUX COULEURS

AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21K001327-001 - Référence *P0001 - Dégagement 1 (Rdc) / Colles de carrelage (Petits carreaux) - Revêtements de sols*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-002 - Référence *P0002 - Dégagement 1 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-003 - Référence *P0003 - Dégagement 1 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture - Murs et cloisons maçonnés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-004 - Référence *P0004 - Dégagement 1 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-005 - Référence *P0005 - Dégagement 1 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage blanc - Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-006 - Référence *P0006 - Sanitaires 1 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-007 - Référence *P0007 - Sanitaires 1 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex

Tél. +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961.600 € - RCS Bordeaux - SIRET 795 147 467 00032 - TVA FR43 795 147 467 - APE 71205

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 53 sur 93

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21K001327-008 - Référence P0008 - Sanitaires 1 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-009 - Référence P0009 - Sanitaires 1 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-010 - Référence P0010 - Wc 1 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-011 - Référence P0011 - Douche 5 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-012 - Référence P0012 - Douche 5 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-013 - Référence P0013 - Douche 5 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-014 - Référence P0014 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-015 - Référence P0015 - Dégagement 2 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-016 - Référence P0016 - Dégagement 2 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-017 - Référence P0017 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissées + carreaux de plâtre - Murs et cloisons maçonnés, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-018 - Référence P0018 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-019 - Référence P0019 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex

Tél. +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961.600 € - RCS Bordeaux - SIRET 795 147 467 00032 - TVA FR43 795 147 467 - APE 7120B

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.30.39.62 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 54 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21K001327-020 - Référence *P0020 - Wc 3 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-021 - Référence *P0021 - Wc 3 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-022 - Référence *P0022 - Chambre 4 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-023 - Référence *P0023 - Chambre 4 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-024 - Référence *P0024 - Chambre 4 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-025 - Référence *P0025 - Chambre 4 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-026 - Référence *P0026 - Chambre 4 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-027 - Référence *P0027 - Sanitaires 2 (Rdc) / Colles de carrelage (Petits carreaux) - Revêtements de sols*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-028 - Référence *P0028 - Sanitaires 2 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-029 - Référence *P0029 - Sanitaires 2 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-030 - Référence *P0030 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21K001327-031 - Référence *P0031 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex

Tél. +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961.600 € - RCS Bordeaux - SIRET 795 147 467 00032 - TVA FR43 795 147 467 - APE 71205

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 55 sur 93

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21K001327-032 - Référence P0032 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture
- Murs et cloisons maçonnés, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-033 - Référence P0033 - Chauffe (Rdc) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides), prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-034 - Référence P0034 - Façades (Extérieurs) / Enduits extérieurs Lissés + peinture - Façades lourdes y compris poteaux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-035 - Référence P0035 - Toiture (Extérieurs) / Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment - Éléments associés à la toiture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-036 - Référence P0036 - Toiture (Extérieurs) / Plaques en fibres-ciment Plaques ondulées - Plaques ondulées et planes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-037 - Référence P0037 - Douche 5 (Rdc) / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche) - Revêtements de sols, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-038 - Référence P0038 - Douche 5 (Rdc) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-039 - Référence P0039 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-040 - Référence P0040 - Dégagement 2 (Rdc) / Joints des portes coupe-feu / pare flamme Sur occulus - Portes coupe-feu, pare flamme, isothermiques, frigorifiques, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21K001327-041 - Référence P0041 - Combles (1er étage) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA...) + enduit plâtre blanc - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex

Tél. +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961.600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 467 00032 TVA FR43 795 147 467 APE 7120B

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 56 sur 93

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21K001327-042 - Référence P0042 - Dégagement 2 (Rdc) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc - Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 467 00032 TVA FR43 795 147 467 APE 7120B

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 57 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

QUALICONSULT IMMOBILIER

Julien BROSSARD

28 chemin de Sabalce

64100 BAYONNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 1/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prép / Nb grilles ou lames	Type	
001	21K001327-001 - P0001 - Dégagement 1 (Rdc) / Colles de carrelage (Petits carreaux) - Revêtements de sols	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.
002	21K001327-002 - P0002 - Dégagement 1 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.
003	21K001327-003 - P0003 - Dégagement 1 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 58 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 2/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	21K001327-004 - P0004 - Dégagement 1 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	21K001327-005 - P0005 - Dégagement 1 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage blanc - Menuiseries extérieures	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	21K001327-006 - P0006 - Sanitaires 1 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 053892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 59 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 3/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	21K001327-007 - P0007 - Sanitaires 1 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i) (ii)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	21K001327-008 - P0008 - Sanitaires 1 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.
009	21K001327-009 - P0009 - Sanitaires 1 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 60 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 4/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	21K001327-010 - P0010 - Wc 1 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / OJY5	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	21K001327-011 - P0011 - Douche 5 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	21K001327-012 - P0012 - Douche 5 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale: il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 5/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	21K001327-013 - P0013 - Douche 5 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	21K001327-014 - P0014 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	21K001327-015 - P0015 - Dégagement 2 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iii)	MOLP / J3AJ	2 / 2	-	Fibres d'amiants de type chrysotile
016	21K001327-016 - P0016 - Dégagement 2 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Małbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 62 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 6/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	21K001327-017 - P0017 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + carreaux de plâtre - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	21K001327-018 - P0018 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	21K001327-019 - P0019 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 053892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 63 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 7/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	21K001327-020 - P0020 - Wc 3 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	21K001327-021 - P0021 - Wc 3 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	21K001327-022 - P0022 - Chambre 4 (Rdc) / Dalles de sol + colle noire + ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	21K001327-023 - P0023 - Chambre 4 (Rdc) / Enduits à base de plâtre lissés + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Małbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 64 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 8/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	21K001327-024 - P0024 - Chambre 4 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	21K001327-025 - P0025 - Chambre 4 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	21K001327-026 - P0026 - Chambre 4 (Rdc) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale: il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Małbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax. : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 9/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (1)	21K001327-027 - P0027 - Sanitaires 2 (Rdc) / Colles de carrelage (Petits carreaux) - Revêtements de sols	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MOLP / EI8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
028	21K001327-028 - P0028 - Sanitaires 2 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.
029	21K001327-029 - P0029 - Sanitaires 2 (Rdc) / Colles Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N5BT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale: il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Małbork, POLSKA

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 10/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	21K001327-030 - P0030 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de ciment projeté Lissés + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / NSBT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	21K001327-031 - P0031 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	21K001327-032 - P0032 - Sanitaires 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 67 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01 Version du : 22/01/2021 4:15 Page 11/15
Référence laboratoire N° : 21RI004552 Référence de suivi du dossier N° : 21K001327
Reçu au laboratoire le : 19/01/2021 Date de réception : 15/01/2021
Date d'analyse : 21/01/2021
Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033 (2)	21K001327-033 - P0033 - Chauffage (Rdc) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (beige)	MOLP / J3AJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
034	21K001327-034 - P0034 - Façades (Extérieurs) / Enduits extérieurs Lissés + peinture - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	21K001327-035 - P0035 - Toiture (Extérieurs) / Éléments complémentaires de toiture : rives Fibres ciment - Éléments associés à la toiture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / J3AJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01 Version du : 22/01/2021 4:15 Page 12/15
Référence laboratoire N° : 21RI004552 Référence de suivi du dossier N° : 21K001327
Reçu au laboratoire le : 19/01/2021 Date de réception : 15/01/2021
Date d'analyse : 21/01/2021
Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	21K001327-036 - P0036 - Toiture (Extérieurs) / Plaques en fibres-ciment Plaques ondulées - Plaques ondulées et planes	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / J3AJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
037	21K001327-037 - P0037 - Douche 5 (Rdc) / Colles de carrelage (Mosaïque bac de douche) - Revêtements de sols	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	21K001327-038 - P0038 - Douche 5 (Rdc) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / OV4M	6 / 6	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riebeckite-amiante (crocidolite), grünertite-amiante (amosite)
039	21K001327-039 - P0039 - Dégagement 2 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissées + peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 69 sur 93

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 13/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	21K001327-040 - P0040 - Dégagement 2 (Rdc) / Joints des portes coupe-feu / pare flamme Sur occulus - Portes coupe-feu, pare flamme, isothermiques, frigorifiques	Matériau souple de type joint (fibreuse) (blanc)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	21K001327-041 - P0041 - Combles (1er étage) / Panneaux de cloisons lisses ou moulurées Plaque de plâtre (BA...) + enduit plâtre blanc - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP / OV4M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	21K001327-042 - P0042 - Dégagement 2 (Rdc) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure mou blanc - Menuiseries extérieures	Matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / VKJ9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 14/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité du matériau semi-dur de type ragréage (gris) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (iii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme NF X 43-050: Janvier 1996

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat concluant.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Małbork, POLSKA

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-005322-01

Version du : 22/01/2021 4:15

Page 15/15

Référence laboratoire N° : 21RI004552

Référence de suivi du dossier N° : 21K001327

Reçu au laboratoire le : 19/01/2021

Date de réception : 15/01/2021

Date d'analyse : 21/01/2021

Référence dossier Client: 21K001327 - 821732 L'ILE AUX COULEURS AVENUE JEAN MOULIN - Lot BAT 7, rés. PIBALLES - 40510 SEIGNOSSE

Validé et approuvé par :



Martyna Strupińska
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans le porteur d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
28 chemin de Sabalce 64100 BAYONNE - Tel./Fax : 0533892300

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00825 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

ANNEXE 5 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



BUREAU VERITAS

4 Chemin de l'aviation
64 200 BASSUSSARY

Dossier : 1452953

FALEP

PIBALLES

40 SEIGNOSSE

A l'attention de M. LE MAIRE

Réf. client :

Rapport N° 1452953

Rapport établi le 22/12/05

**RAPPORT DE REPERAGE ETENDU
AUX MATERIAUX ET PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
INTEGRATION AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
DU BÂTIMENT
(Article R1334-26 du Code de la Santé Publique)**

Intervention du 22/12/2005

Lieu d'intervention :

FALEP

PIBALLES

40 510 SEIGNOSSE

En présence de : Mr LABEC

**Chargé d'affaire
Ingénieur
Julien HARYMBAT**

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



SOMMAIRE

1. -	PREAMBULE	3
2. -	BUT DE LA MISSION	3
3. -	TEXTES DE REFERENCE	3
4. -	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	4
5. -	SYNTHESE DES RESULTATS DU REPERAGE	5
5.1. -	VISITE DES LOCAUX :	5
5.2. -	CONCLUSION GENERALE	5
5.3. -	RECOLEMENT DES DONNEES	6
5.3.1. -	Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite	6
5.3.2. -	Conclusion de ces documents	6
5.4. -	SYNTHESE DU REPERAGE	7
5.5. -	DEMARCHE REGLEMENTAIRE EN PRESENCE DE MATERIAUX AMIANTES :	8
6. -	REMARQUES COMPLEMENTAIRES	9
6.1	JOINTS	9
6.2	PLAQUES DE COUVERTURE	9
6.3	REMARQUES	9
	ANNEXE 1 : LISTE DES LOCAUX VISITES	10
	ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE	11
	ANNEXE 3 : GRILLES D'EVALUATION	13
	ANNEXE 4 : REPERAGE DES MATERIAUX	14
	ANNEXE 5 : COPIE(S) DE RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	16

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



1. - PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante désignés au paragraphe 2 pour intégration au dossier technique amiante du **bâtiment**
FALEP « PIBALLES » 40 510 Seignosse.

2 - BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dont la liste figure dans l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique dont le contenu est rappelé ci-dessous :

- Flocage. Projections et enduits.
- Calorifuge. Enveloppe de calorifuge. Conduit et canalisation.
- Panneaux de faux-plafonds, panneaux collés ou vissés au plafond.
- Revêtements durs (plaque menuiserie, amiante-ciment) sur mur.
- Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).
- Panneaux de cloison.
- Dalles de sol.
- Matériaux coupe-feu ; clapet. Volet. Rebouchage. Joints (tresses, bandes).
- Conduits vide-ordures.

3. - TEXTES DE REFERENCE

- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9.
- Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 – articles R1336-2 à R1336-5

Nota : Le Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 tel que le décret n°2002-839 du 3 mai 2002 a été abrogé par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003. Toutes les dispositions du décret 96-97 modifiées sont reprises aujourd'hui dans le code de la santé publique

- Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par le code de la santé publique (anciennement décret 2001-840 du 13/09/01)
- Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour application de l'article R1334-26 du code de la santé publique (ancien article 13-3 du décret 96-97 modifié)
- Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
- Norme NFX 46-020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis.



4. - METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des expert(s) de Bureau VERITAS titulaire(s) d'une attestation de compétence.

M. HARYMBAT titulaire de l'attestation compétence « AMIANTE » délivrée le 03 mars 2003 par Bureau VERITAS organisme certifié dans le domaine de l'amiante par BS) sous la référence N°34143.

Phase de repérage :

Dans le cadre de l'intégration au dossier technique amiante du bâtiment, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n'est pas une reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d'extension au sens de l'arrêté du 2 janvier 2002.

Le récolement préalable des données et rapports existants fournis par le client fait apparaître une première liste de matériaux amiantés et non amiantés.

En cas de doute sur la présence d'amiante lors de la visite sur le site, des échantillons sont prélevés. Les échantillons sont placés dans un conditionnement hermétique. Chaque prélèvement fait l'objet d'un relevé d'observations, précisant sa localisation exacte, sa nature et son état de dégradation.

En cas de présence d'amiante dans les fiocages, calorifugeages ou faux-plafonds, les grilles d'évaluation de l'état de conservation de ces matériaux sont complétées et données en annexe 3.

Les actions à entreprendre par rapport à la réglementation sont rappelées en conclusion.

Phase d'analyse d'échantillons :

Cette phase a été réalisée si nécessaire, et/ou sera réalisée si le besoin de prélèvement d'échantillons est avéré.

Les prélèvements ont fait l'objet d'une analyse dans les laboratoires EURO SERVICE LABO 122 rue Marcel HARTMANN 94200 IVRY-SUR-SEINE. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n° 144 du COFRAC « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air ».

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- ✓ La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- ✓ La microscopie électronique à transmission analytique (META) considérée comme la méthode de référence applicable à tous types de matériaux.

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits »

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE



5. - SYNTHÈSE DES RESULTATS DU REPERAGE

5.1. - Visite des locaux :

La visite a été effectuée le 22 décembre 2005 accompagné de M. Labec. On se reportera à l'annexe 1 qui précise les locaux visités ou non visités.

5.2. - Conclusion Générale

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée,

- Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, (matériaux listés dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique) dans les parties rendues accessibles au jour de notre visite après analyses d'échantillons prélevés et/ou sur décision de l'opérateur du repérage. On se reportera au tableau du § 5-4 qui synthétise les résultats.

On se reportera à l'annexe 1 qui précise les locaux visités, non visités, les zones non accessibles.

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



5.3. - Récolement des données

5.3.1. - Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.

Aucun précédent rapport de repérage ne nous a été transmis préalablement à la visite du 22 décembre 2005.

5.3.2. - Conclusion de ces documents.

SANS OBJET

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à BUREAU VERITAS dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et constats.

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



5.4. - Synthèse du repérage

MATERIAU SUSPECT	Prél. n°	LOCALISATION DU PRELEVEMENT OU DU MATERIAU	ASPECT	ETAT DE SURFACE (BE, DL, ME, SO)	RESULTAT DE LA GRILLE D'EVALUATI ON (1, 2, 3 ou SO)	OBSERVATIONS / REMARQUES	PRESENCE D'AMIANTE (OUI / NON / SUSPECT)
Dalles de sol	1	Dortoir 1	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	couloir	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Dortoir 2	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Dortoir 3	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Dortoir 4	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Dortoir 5	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Dortoir 7	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Dortoir 8	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Dortoir 9	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Dalles de sol	0	Salle des lavabos	revêtement	BE	SO	SO	OUI
Conduit de cheminée	0	Chaudière+ au-dessus de la toiture	Amiante ciment	BE	SO	SO	OUI
Plaques ondulées de type fibrociment	0	Toiture du bâtiment	Amiante ciment	BE	SO	SO	OUI

Légende :

Prél. n° : Prélèvement numéro
f : faible
m : moyen
F : Fort
SO : Sans Objet

BE : bon état
DL : dégradations locales
ME : mauvais état

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



5.5. - Démarche réglementaire en présence de matériaux amiantés :

Dans le cadre de l'intégration au dossier technique amiante du bâtiment, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n'est pas une reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d'extension. Il conviendra donc, en cas de travaux, de s'assurer, par la réalisation d'un diagnostic complémentaire, de l'absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme par exemple dans les encoffrements (recherche de présence de produits suspects tel que gaines et conduites en amiante ciment etc...) ou les sous-faces de revêtement de sol, (recherche de présence de produits suspects tels que dalles de sol amiantées etc...).

En cas de présence d'amiante avérée, il est important de se reporter aux informations données ci-après qui précisent les recommandations d'ordre général avec les mesures réglementaires à mettre en œuvre.

Le résultat du repérage doit d'une part être tenu par les propriétaires, à la disposition des occupants des immeubles, des services de l'Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et de l'inspection du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail, et d'autre part être transmis aux personnes qui entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du travail et du décret n°96-98.

En cas de présence de matériaux de type faux plafond, flochage, calorifugeage, une grille d'évaluation est réalisée conformément à la réglementation; si la note obtenue est de 1, il convient d'effectuer un contrôle périodique de l'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans; si la note est de 2, il convient d'effectuer des mesures d'empoussièrement afin de déterminer la concentration en fibre d'amiante dans l'air ambiant; si à l'issue de ces mesures la concentration est \leq 5 fibres par litre d'air, une nouvelle évaluation de l'état de dégradation doit être effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est de 3 ou si les mesures d'empoussièrement révèlent une concentration supérieure à 5 fibres par litre d'air, des travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de 36 mois. Mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en œuvre sans délai afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 f/l. Ces mesures peuvent être de diverses natures comme par exemple :

- Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés (nettoyage humide, aspirateur à filtre absolu);
- Pose de bâches, de films destinés à isoler les matériaux;
- Limitation des interventions de maintenance dans les locaux;
- Limitation d'accès aux locaux concernés.

En cas d'imposition de travaux sur des matériaux « friables », l'entreprise qui réalisera les travaux, a besoin de posséder une qualification Qualibat 1513 ou AFAQ ASCERT « qualification confinement et retrait ». Elle doit en outre rédiger un plan de retrait amiante indiquant entre autres son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante, etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBT et la médecine du travail. Les déchets seront traités en CET de classe 1 avec bordereau de suivi.

En cas de présence de matériaux réputés « non friables » l'entreprise qui réalisera des travaux ou la dépose, n'a pas besoin de posséder des qualifications Qualibat 1513 ou AFAQ ASCERT « qualification confinement et retrait ». En revanche, elle doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant entre autres son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante, etc.. De même que pour le cas précédent, les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par les organismes. Les déchets seront palettisés et filmés, puis mis en décharge avec bordereau de suivi. En CET de classe 2 pour les déchets type dalles de sol par exemple et CET de classe 3 pour les déchets inertes de type Amiante-Ciment.

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE

**6. - REMARQUES COMPLEMENTAIRES****6.1 Joints**

Nous attirons votre attention sur le fait que bien que ces éléments ne soient pas explicitement cités dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique, les différents assemblages, de tuyauteries, de composants de chaudière (accélérateur par exemple) ou de cheminée (insert, foyer) sont susceptibles de contenir des joints amiantés. Pour déterminer la présence ou l'absence de matériaux amiantés, il serait nécessaire de réaliser des sondages destructifs. Ces sondages sont inadaptés au diagnostic présent mais seraient par contre nécessaires en cas de travaux ou de démolition.

6.2 Plaques de couverture

Bien que ces éléments ne soient pas explicitement cités dans l'annexe 13-9 du Code de Santé Public, lorsque notre connaissance nous le permettait, nous les avons recensés, et ce, en regard des indications de l'arrêté du 22 août 2002.


6.3 Remarques

SANS OBJET

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



ANNEXE 1 : LISTE DES LOCAUX VISITES



Liste des étages	Listes des locaux visités	Liste des locaux non visités
REZ-DE- CHAUSSEE	Couloirs 1 et 2, sanitaires 1,wc,douches,dortoir 1, dortoir 2, dortoir 3, dortoir 4, dortoir 5, dortoir 7, dortoir 8, dortoir 9, wc,douches (centre), dégagement,wc,douches à droite,salle des lavabos,couloir 3,douches (au fond à D),chaufferie	Combles du bâtiment .

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 2

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[cette annexe comporte 1 + 1 page(s)]

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

BUREAU VERITAS

Siège social : 123, rue Marcel Hartmann • ZI Lez-Parc • Sât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • E-mail : info@euro-services-labo.com
SA au capital de 127 800 € • RCS Clamart 418 284 328 • Siren 419 284 328 • TVA IN 54 419 284 328 • Code APE 743 B

RAPPORT D'ESSAI

NUMERO : R 00334808

N° CLIENT C 004205 N° affaire R 00334808 Vos réf. commande 06/02/06 Reçu le 02/02/06 Vos réf. commande 06/02/06 Reçu le 02/02/06	CHALETIER, Dossier n° 902 27 01 00 MARIE DE SEIGNOSSE Propriétaire M. Le Maire Mairie de Seignosse - FALP 40510 SEIGNOSSE	CABINET BARRENE 42 bis Avenue Labordes 64420 SOULMAYOU M. BARRENE
---	--	--

ECHEANCE
Date d'arrivée : 20/02/06
Analyse(s) le : 02/02/06
Analyse : Laine MUSZYNSKI

Objet
Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Méthode utilisée : En adapt. NF X 43-050
Rapport établi le : 02/02/06
Type d'essai : MET met

N° Essai	Description du Matériau	Description du Matériau	Aspect	Couleur	Nb de pages	Type d'essai	Commentaire
E000000	Zone de prélevement n° 101	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 102	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 103	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 104	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 105	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 106	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 107	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 108	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 109	Idem	Idem	Idem	2	QUA	
E000000	Zone de prélevement n° 110	Idem	Idem	Idem	2	QUA	

La présente analyse ne concerne que les échantillons cités ci-dessus. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'autorisation du laboratoire.

Qualiconsult
Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de photocopies intégrales.
Il comporte : 1 Page(s)
Avertissement : ND = Non détecté NC = Non communiqué
Responsable Technique : Audrey DESOIRS
Responsable Qualité : Catherine MAQUET
en signature

1/1

LABORATOIRE EURO-SERVICES-LABO
ANALYSES ENVIRONNEMENTALES
Tél : 01 43 90 18 80
Fax : 01 43 90 18 88

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



ANNEXE 3 : GRILLES D'EVALUATION

ANNEXE 3

GRILLE D'EVALUATION

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]

ABSENCE DE GRILLE – ANNEXE SANS OBJET

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE



ANNEXE 4 : REPERAGE DES MATERIAUX

ANNEXE 4

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

[cette annexe comporte 1 + 1 page(s)]

TYPE DE MATERIAUX	N°	LOCALISATION	NATURE	PRODUIT CONTENANT DE L'AMIANTE
Dalles de sol	1	Dortoir 1	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	couloir	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	Dortoir 2	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	Dortoir 3	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	Dortoir 4	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	Dortoir 5	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	Dortoir 7	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	Dortoir 8	revêtement	Oui

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



Dalles de sol	0	Dortoir 9	revêtement	Oui
Dalles de sol	0	Salle des lavabos	revêtement	Oui
Conduit de cheminée	0	Chaudière+au-dessus de la toiture	Amiante ciment	Oui
Plaques ondulées de type fibrociment	0	Toiture du bâtiment	Amiante ciment	Oui

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



ANNEXE 5 : COPIE(S) DE RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 5

COPIE(S) DE RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]

**– ANNEXE 5
Sans Objet**

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER (490 676 293 RCS Paris)**
VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition.
- Diagnostics amiante avant-vente.
- Dossier technique amiante.
- Diagnostic gaz.
- Diagnostic termites.
- Exposition au plomb (CREP).
- Risques naturels et technologiques.
- Diagnostic de performance énergétique.
- Diagnostic légionellose.
- Diagnostic radon.
- Etat des lieux.
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro.
- Contrôle périodique amiante.
- Etat parasitaire.
- Loi Carrez.
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin.
- Etat de l'installation électrique intérieure.
- Millièmes/Tantièmes.
- Diagnostic technique SRU.
- Recherche de plomb dans l'eau.
- Recherche de plomb avant et après travaux.
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier).
- Assainissement autonome et privatif.
- Diagnostic conformité piscine.
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition.
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires.
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2021**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 17/12/2020

L'assureur

MMA IARD SA
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 201

Immeuble bâti concerné : **L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE**

ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : L'ILE AUX COULEURS - AVENUE JEAN MOULIN - 40510 SEIGNOSSE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI3655 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BROSSARD Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 28/06/2017 - Date d'expiration : 27/06/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 28/06/2017 - Date d'expiration : 27/06/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 23/10/2017 - Date d'expiration : 22/10/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 28/11/2017 - Date d'expiration : 27/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/11/2016 - Date d'expiration : 20/11/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 23/10/2017 - Date d'expiration : 22/10/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/08/2018.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13